



COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERAÇÃO E EXPANSÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE EXPANSÃO
GERÊNCIA DE CONSTRUÇÃO
DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE
OBRAS DE EXPANSÃO (Contratos celebrados e Valores consolidados até 30/05/2026)

Município	Obra	Informações Gerais	Situação da obra	Início	Término	Valor Principal do investimento	Valor Principal Faturado do investimento
Florianópolis	SES Campeche	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Florianópolis/SC - Bairro Campeche.	Paralisada	jun/08	out/28	R\$ 98.594.100,56	R\$ 32.127.835,50
Criciúma	SES Criciúma - Bairro Próspera	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Criciúma/SC - Bairro Próspera.	Concluída	jan/11	mar/23	R\$ 50.879.719,50	R\$ 50.879.719,50
Mafra	SES Mafra	Implantação da 1ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Mafra/SC.	Concluída	out/11	set/24	R\$ 25.250.552,39	R\$ 25.250.552,39
Diversos	Gerenciamento e Supervisão Obras JICA	Gerenciamento e Supervisão Obras JICA.	Concluída	mar/12	jul/24	R\$ 64.464.203,56	R\$ 64.464.203,56
Garopaba	SES Garopaba	Implantação da 1ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Garopaba/SC.	Paralisada	ago/13	dez/27	R\$ 19.644.303,07	R\$ 10.146.226,20
São José	SES São José - Ponta de Baixo, Centro Histórico e Praia Comprida	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de São José/SC nas localidades: Centro Histórico, Ponta de Baixo e Praia Comprida.	Concluída	mar/14	out/19	R\$ 12.111.503,42	R\$ 12.111.503,42
Braço do Norte	SES Braço do Norte	Implantação da 1ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Braço do Norte/SC.	Concluída	ago/14	ago/18	R\$ 23.439.013,71	R\$ 23.439.013,71
São José	SES São José - Bacias E1 F	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de São José/SC nas localidades: Bacias E1 e F.	Concluída	set/14	jun/19	R\$ 15.198.938,95	R\$ 15.198.938,95
São José	SAA São José - Reservatórios	Melhorias Operacionais do Sistema de Abastecimento de Água de São José, Reservatórios e Rede de Distribuição, beneficiando os municípios de Florianópolis/SC e São José/SC.	Concluída	out/14	nov/22	R\$ 10.490.998,22	R\$ 10.490.998,22
Biguaçu	SES Biguaçu	Implantação da 1ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Biguaçu/SC. *Serviços em andamento somente nas Ruas 7 de Setembro e Justino Adalberto Leal	Em andamento*	nov/14	dez/27	R\$ 52.883.230,28	R\$ 22.781.436,17
Otacílio Costa	SES Otacílio Costa	Implantação da 1ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Otacílio Costa/SC.	Concluída	mar/15	jul/19	R\$ 19.246.173,77	R\$ 19.246.173,77



COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERAÇÃO E EXPANSÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE EXPANSÃO
GERÊNCIA DE CONSTRUÇÃO
DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE
OBRAS DE EXPANSÃO (Contratos celebrados e Valores consolidados até 30/05/2026)

Município	Obra	Informações Gerais	Situação da obra	Início	Término	Valor Principal do investimento	Valor Principal Faturado do investimento
Canoinhas	SES Canoinhas	Implantação da 1ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Canoinhas/SC.	Concluída	mar/15	out/18	R\$ 28.026.009,14	R\$ 28.026.009,14
Rio do Sul	SES Rio do Sul	Implantação da 1ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Rio do Sul/SC.	Em andamento (parte do objeto já está em operação)	mar/15	mar/28	R\$ 119.450.763,74	R\$ 43.163.669,02
Barra do Sul	SES Barra do Sul	Implantação da 1ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Balneário Barra do Sul/SC.	Em recebimento	jun/15	out/24	R\$ 55.607.237,73	R\$ 51.476.495,99
Piçarras	SES Piçarras	Implantação da 1ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Balneário Piçarras/SC.	Concluída	jun/15	mar/23	R\$ 47.892.013,56	R\$ 47.892.013,56
Forquilha	SES Forquilha	Implantação da 1ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Forquilha/SC.	Concluída	dez/15	fev/19	R\$ 24.830.061,76	R\$ 24.830.061,76
Ituporanga	SES Ituporanga	Implantação da 1ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Ituporanga/SC.	Concluída	dez/15	ago/19	R\$ 14.827.733,42	R\$ 14.827.733,42
Concórdia	SES Concórdia	Implantação da 1ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Concórdia/SC.	Concluída	jan/16	ago/21	R\$ 45.257.069,04	R\$ 45.257.069,04
Araquari	SES Araquari (Itinga)	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Araquari/SC - Bairro Itinga.	Concluída	mar/16	mai/22	R\$ 15.945.166,02	R\$ 15.945.166,02
Araquari	SES Araquari (Centro)	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Araquari/SC - Bairro Centro.	Concluída	mar/16	jun/19	R\$ 5.298.216,98	R\$ 5.298.216,98
Curitibanos	SES Curitibanos	Implantação da 1ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Curitibanos/SC.	Concluída	mai/16	fev/21	R\$ 48.225.891,70	R\$ 48.225.891,70
Ibirama	SES Ibirama	Implantação da 1ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Ibirama/SC.	Concluída	jun/16	dez/21	R\$ 15.019.655,50	R\$ 15.019.655,50
Lauro Muller	SES Lauro Muller	Implantação da 1ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Lauro Muller/SC.	Concluída	jul/16	jan/21	R\$ 17.965.004,50	R\$ 17.965.004,50
Santo Amaro da Imperatriz	SES Santo Amaro da Imperatriz	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Santo Amaro da Imperatriz/SC.	Concluída	mar/17	abr/25	R\$ 9.546.705,31	R\$ 9.546.705,31



COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERAÇÃO E EXPANSÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE EXPANSÃO
GERÊNCIA DE CONSTRUÇÃO
DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE
OBRAS DE EXPANSÃO (Contratos celebrados e Valores consolidados até 30/05/2026)

Município	Obra	Informações Gerais	Situação da obra	Início	Término	Valor Principal do investimento	Valor Principal Faturado do investimento
Florianópolis	SES Ingleses e Santinho	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Florianópolis/SC - Bairro Ingleses e Santinho.	Andamento	jun/17	set/27	R\$ 133.877.386,74	R\$ 80.953.275,85
Ipira e Piratuba	SES Ipira e Piratuba	Implantação da 1ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário nos municípios de Ipira/SC e Piratuba/SC.	Concluída	nov/17	jul/24	R\$ 22.932.144,40	R\$ 22.932.144,40
Indaial - Bairro Tapajós	SES Indaial - Bairro Tapajós	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Indaial/SC - Bairro Tapajós.	Concluída	dez/17	out/20	R\$ 23.231.451,21	R\$ 23.231.451,21
Chapecó	SES Chapecó - Bairro EFAPI	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Chapecó/SC - Bairro Efapi.	Concluída	mar/18	out/20	R\$ 20.533.546,18	R\$ 20.533.546,18
Criciúma	SES Criciúma - Bairro São Luiz	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Criciúma/SC - Bairro São Luiz.	Concluída	nov/18	mar/22	R\$ 17.492.652,03	R\$ 17.492.652,03
Laguna	SES Laguna - Emissário Bacia A	Melhorias Operacionais do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Laguna/SC, na localidade do Mar Grosso com a interligação da Bacia A à Estação de Tratamento de Esgoto - ETE.	Concluída	set/19	mai/20	R\$ 2.122.199,26	R\$ 2.122.199,26
Itá	SES Itá - Readequação	Readequação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Itá/SC.	Concluída	out/19	jun/25	R\$ 9.892.951,11	R\$ 9.892.951,11
Criciúma	Ampliação SIA Criciúma - AAB DN 800mm	Ampliação do sistema de adução de água bruta (de 1.000 L/s para 1.500 L/s) pertencente ao Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIA) da Grande Criciúma, beneficiando os municípios de Criciúma/SC, Forquilha/SC, Nova Veneza/SC, Siderópolis/SC, Morro da Fumaça/SC, Maracajá/SC e Içara/SC.	Concluída	dez/19	abr/23	R\$ 14.658.490,97	R\$ 14.658.490,97
Florianópolis	SES Monte Cristo	Ampliação do Sistema Integrado de Esgotamento Sanitário - SIE Continental, no município de Florianópolis/SC - Bairro Monte Cristo.	Concluída	jul/20	abr/21	R\$ 1.256.575,46	R\$ 1.256.575,46
Florianópolis	Ampliação SES Saco Grande, Monte Verde, João Paulo e Conexão SES Santo Antônio, Sambaqui, Cacupé	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Florianópolis/SC - Bairros Saco Grande, Monte Verde, João Paulo e Conexão do Sistema de Santo Antônio, Sambaqui e Cacupé.	Andamento	ago/20	abr/26	R\$ 146.878.387,05	R\$ 116.214.581,85
Ituporanga	Melhorias ETE Ituporanga - Pavimentação do acesso, urbanização, drenagem e melhoria da entrada de energia	Melhorias na Estação de Tratamento de Esgoto do município de Ituporanga/SC com Pavimentação do acesso, urbanização, drenagem e melhoria da entrada de energia.	Concluída	ago/20	dez/23	R\$ 215.185,96	R\$ 215.185,96



COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERAÇÃO E EXPANSÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE EXPANSÃO
GERÊNCIA DE CONSTRUÇÃO
DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE
OBRAS DE EXPANSÃO (Contratos celebrados e Valores consolidados até 30/05/2026)

Município	Obra	Informações Gerais	Situação da obra	Início	Término	Valor Principal do investimento	Valor Principal Faturado do investimento
Grande Florianópolis	Ampliação ERAB e AAB Rio Cubatão	Ampliação do sistema de captação e adução de água bruta no Rio Cubatão, pertencente ao Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIA) da Grande Florianópolis, beneficiando os municípios de Florianópolis/SC, São José/SC, Palhoça/SC, Biguaçu/SC e Santo Amaro da Imperatriz/SC.	Concluída	set/20	abr/25	R\$ 11.917.239,74	R\$ 11.917.239,74
Florianópolis	SES Insular - Ampliação ETE e Bacias D/F	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Florianópolis/SC - Ampliação da ETE Insular e Bacias D e F.	Andamento	nov/20	abr/27	R\$ 197.768.490,12	R\$ 156.248.234,51
Chapecó, Xaxim, Xanxerê e Cordilheira Alta	SIA Chapecó, Xaxim, Xanxerê e Cordilheira Alta - Rio Chapecozinho	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIA) Chapecó, beneficiando os municípios de Chapecó/SC, Xanxerê/SC, Xaxim/SC e Cordilheira Alta/SC.	Andamento	dez/20	ago/27	R\$ 316.446.369,71	R\$ 166.053.755,03
Urupema	SES Urupema	Implantação da 1ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Urupema/SC, nas ruas Av. Manoel Pereira de Medeiros, Rua Florisnaldo da Silva Muniz e Rua Boaventura Lopes Pinto de Arruda.	Concluída	jan/22	jan/25	R\$ 1.634.339,02	R\$ 1.634.339,02
São José	AAT DN 600 São José - Biguaçu	Ampliação do sistema de água tratada no município de São José/SC, beneficiando os bairros: Bela Vista, Cidade Jardim Florianópolis, Ipiranga, Real Parque, Areias, Dona Adélia, Jardim Santiago e Serraria, além de promover uma maior capacidade de adução para o município de Biguaçu/SC.	Andamento	fev/22	jul/26	R\$ 15.578.406,06	R\$ 12.813.146,29
São Miguel do Oeste	AAB São Miguel do Oeste DN 400mm / Rio das Flores - Cambui	Ampliação da Adução de Água Bruta no município de São Miguel do Oeste/SC, trecho Rio das Flores - Cambui.	Concluída	mar/22	out/24	R\$ 13.862.850,48	R\$ 13.862.850,48
Xanxerê	SES Xanxerê - Readequação	Readequação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Xanxerê/SC.	Concluída	abr/22	mai/24	R\$ 6.908.268,96	R\$ 6.908.268,96
São José	Nova ETE Potecas	Implantação da nova Estação de Tratamento de Esgoto de Potecas no município de São José/SC.	Andamento	jul/22	jul/26	R\$ 237.738.660,16	R\$ 184.415.421,51
Chapecó	SAA Chapecó - Reservatório EFAPI	Melhoria Operacional do Sistema de Abastecimento de Água de Chapecó/SC, com a implantação do Reservatório pré-fabricado no Bairro EFAPI.	Concluída	ago/22	mar/25	R\$ 5.730.268,88	R\$ 5.730.268,88



COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERAÇÃO E EXPANSÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE EXPANSÃO
GERÊNCIA DE CONSTRUÇÃO
DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE
OBRAS DE EXPANSÃO (Contratos celebrados e Valores consolidados até 30/05/2026)

Município	Obra	Informações Gerais	Situação da obra	Início	Término	Valor Principal do investimento	Valor Principal Faturado do investimento
São Joaquim	Melhorias e Ampliação ETE São Joaquim - Fase 2	Melhorias operacionais e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto no município de São Joaquim/SC, 1ª etapa Fase 2.	Andamento	ago/22	set/26	R\$ 8.467.503,68	R\$ 3.467.503,68
Catanduvas	Ampliação SES Catanduvas - Lot. Pinheiros	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Catanduvas/SC - Loteamento Pinheiros.	Concluída	out/22	mar/23	R\$ 613.907,97	R\$ 613.907,97
Urubici	SES Urubici (para viabilizar à Prefeitura a realização da revitalização e repavimentação de algumas ruas do município)	Implantação da 1ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Urubici/SC, para revitalização e repavimentação de algumas ruas do município pela Prefeitura (Avenida Adolfo Konder e Rodovia BR-475 Trecho Urubici x Rio Rufino).	Concluída	out/22	ago/24	R\$ 5.762.809,67	R\$ 5.762.809,67
Piçarras	Ampliação SES Piçarras - Bacias 5 e 6	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Balneário Piçarras/SC, Bacias 5 e 6.	Concluída	out/22	jan/25	R\$ 11.511.831,42	R\$ 11.511.831,42
São Lourenço do Oeste	SES São Lourenço do Oeste	Implantação da 1ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de São Lourenço do Oeste/SC.	Andamento	out/22	dez/26	R\$ 42.307.695,35	R\$ 36.377.415,88
Braço do Norte	Ampliação ETA Braço do Norte	Ampliação do Tratamento de Água no município de Braço do Norte/SC, com implantação de nova ETA.	Andamento	out/22	fev/26	R\$ 14.593.975,81	R\$ 14.593.975,81
Xaxim	SES Xaxim - Complementação	Complementação da implantação da 1ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Xaxim/SC.	Andamento	nov/22	jun/26	R\$ 20.101.007,98	R\$ 18.440.345,51
Anita Garibaldi	SES Anita Garibaldi - Bacia 5 - Complementação	Complementação da implantação da 1ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Anita Garibaldi/SC - Bacia 5.	Concluída	nov/22	set/24	R\$ 5.071.623,07	R\$ 5.071.623,07
Chapecó	SES Chapecó - Jd. América e Vila Rica	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Chapecó/SC - Jd. América e Vila Rica.	Concluída	dez/22	fev/24	R\$ 5.520.341,01	R\$ 5.520.341,01
Barra Velha	SAA Barra Velha - Bairro Itajuba - AAT 300/400mm	Melhoria Operacional do Sistema de Abastecimento de Água no município de Barra Velha/SC - Bairro Itajuba, com a implantação de Adutora de Água Tratada nos diâmetros DN 300 e DN 400mm.	Concluída	dez/22	mar/24	R\$ 6.545.564,08	R\$ 6.545.564,08
Curitibanos	SES Curitibanos - Complementação	Complementação da 1ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Curitibanos/SC.	Concluída	mar/23	abr/25	R\$ 17.523.557,67	R\$ 17.523.557,67



COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERAÇÃO E EXPANSÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE EXPANSÃO
GERÊNCIA DE CONSTRUÇÃO
DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE
OBRAS DE EXPANSÃO (Contratos celebrados e Valores consolidados até 30/05/2026)

Município	Obra	Informações Gerais	Situação da obra	Início	Término	Valor Principal do investimento	Valor Principal Faturado do investimento
Passo de Torres	SES Passo de Torres - Bacia 1	Implantação da 1ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Passo de Torres/SC - Bacia 1, a fim de viabilizar à Prefeitura a realização de pavimentações asfálticas nas ruas beneficiadas, sem desencadear prejuízos futuros ao pavimento novo.	Concluída	jan/24	ago/25	R\$ 12.587.794,61	R\$ 12.587.794,61
Palmeira	SES Palmeira - Bacias 01 e 03 (parciais)	Implantação da etapa imediata do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Palmeira/SC - Bacias 01 e 03 (parciais), a fim de viabilizar à Prefeitura a realização de pavimentação nas ruas beneficiadas, sem desencadear prejuízos futuros ao pavimento novo.	Concluída	fev/24	out/24	R\$ 1.963.788,94	R\$ 1.963.788,94
Biguaçu	SAA Biguaçu - Reservatório R1-B Jd. Janaína	Melhoria Operacional do Sistema de Abastecimento de Água no município de Biguaçu/SC, pertencente ao Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIA) da Grande Florianópolis, com a implantação do Reservatório pré-fabricado R1-B no Jd. Janaína.	Andamento	mar/24	jan/26	R\$ 4.309.898,23	R\$ 4.309.898,23
Florianópolis	SIA Fpolis - Reservatório R9-B Serrinha	Melhoria Operacional do Sistema de Abastecimento de Água no município de Florianópolis/SC, pertencente ao Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIA) da Grande Florianópolis, com a implantação do Reservatório pré-fabricado R9-B Serrinha.	Andamento	mar/24	set/26	R\$ 6.536.870,95	R\$ 4.855.505,49
Florianópolis	SIA Fpolis - Travessia AAT DN 700mm sob a ponte Pedro Ivo Campos	Execução de Travessia de Adutora de Água Tratada DN 700 mm sob a Ponte Pedro Ivo Campos, no município de Florianópolis/SC, pertencente ao Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIA) da Grande Florianópolis.	Andamento	set/24	mai/26	R\$ 12.900.156,86	R\$ 11.683.083,75
Barra Velha	SES Barra Velha - Bairro Itajuba	Implantação da 1ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Barra Velha/SC - Bairro Itajuba.	Andamento	out/25	jan/29	R\$ 101.195.679,64	R\$ 7.484.537,33
Chapecó	ETE Chapecó - 2º Decantador Secundário (DS2)	Melhorias operacionais na ETE do município de Chapecó/SC com a previsão de implantação do 2º Decantador Secundário (DS2).	Andamento	dez/25	abr/26	R\$ 3.556.500,00	R\$ 2.641.600,51



COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERAÇÃO E EXPANSÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE EXPANSÃO
GERÊNCIA DE CONSTRUÇÃO
DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE
OBRAS DE EXPANSÃO (Contratos celebrados e Valores consolidados até 30/05/2026)

Município	Obra	Informações Gerais	Situação da obra	Início	Término	Valor Principal do investimento	Valor Principal Faturado do investimento
São Lourenço do Oeste	ETA São Lourenço do Oeste - Ampliação e Tratamento de efluente	Ampliação da Estação de Tratamento de Água e Implantação do Tratamento de Efluente no município de São Lourenço do Oeste/SC.	Andamento	jan/26	mai/27	R\$ 5.500.000,00	R\$ 128.403,04
Florianópolis	SIE Continental - Melhoria Operacional do Interceptor G	Melhoria Operacional do Sistema Integrado de Esgoto Continental no município de Florianópolis/SC - Bairro Balneário, com a desativação de parte do trecho do interceptor G e reversão do escoamento da rede coletora das ruas que contribuem para os poços de visita do interceptor instalado na orla da praia do Balneário.	Andamento	fev/26	mar/27	R\$ 4.649.952,10	R\$ 691.050,64
Urubici	SES Urubici	Implantação da 1ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Urubici/SC.	Andamento	mai/26	abr/28	R\$ 20.091.203,73	R\$ -
Barra Velha	SIA Barra Velha/São João do Itaperiú - Captação Rio Itapocú e AAB	Ampliação do SIA Barra Velha/São João do Itaperiú com implantação de nova captação no Rio Itapocú e de Adutora de água bruta até a ETA existente, nos municípios de Barra Velha/SC e São João do Itaperiú/SC.	Andamento	mai/26	abr/28	R\$ 17.961.716,70	R\$ -

Dados atualizados: Contratos celebrados e Valores consolidados até 30/05/2026